

# STARTTAG-PROTOKOLL

## INKLUSIVE CHECKLISTE UND MEHR

---

### CHECKLISTE FÜR STARTVORBEREITUNGEN

- Die Rakete sitzt sauber auf der Startrampe auf
- Die Rakete ist fest auf der Startrampe verankert
- Es ist ausreichend Wasser in der Rakete vorhanden
- Das Betankungssystem wurde von der Startrampe abgetrennt
- Die Auslöseleine liegt nicht gestrafft auf dem Boden
- Der Fallschirm ist an der Rakete befestigt
- Der Fallschirm ist ordentlich gefaltet und liegt mittig im System
- Der Tommy Timer ist aufgezogen
- Der Fallschirmtrigger sitzt (nicht zu) fest und ist an der Rampe befestigt
- Die Onboard-Kamera filmt
- Es sind keine uninformierten Passanten in der Nähe
- Es befindet sich kein Flugobjekt in der Nähe
- Alle Zuschauer halten den erforderlichen Sicherheitsabstand ein
- Der Wind weht nicht zu stark

